



Programmes de construction : légende explicative

Version du 5 janvier 2026

Couleurs des dates

Date visible et sans trame = date passée

Date vide = date supérieure à 5 ans, à compter d'aujourd'hui

Projet débuté depuis le dernier export

Date dans les 5 prochaines années, à compter d'aujourd'hui

Catégories de projet

Description	Catégorie
Ouvrages d'art	OA
Assainissement carrefour	AC
Aménagement édilitaire (art. 17 LMOB)	AE
Arrêt de bus	AB
Assainissement bruit	BR
Valtraloc	CV
Aménagement destiné aux deux roues	2R
Contournement ou nouvelle route	Co
Autre projet (divers)	AP
Réaménagement tronçon RC	RE

Responsabilités de projet

SPC = Mandat uniquement SPC

Commune = Mandat uniquement commune

Commune avec SPC en co-mandant = Mandat avec commune en pilote et le SPC en co-mandant

SPC avec commune en co-mandant = Mandat avec SPC en pilote et la commune en co-mandant

Commune avec participation financière SPC = Mandat commune avec participation financière SPC

Délégation de compétence = Commune en délégation de compétence

Date de la version antérieure du document

31.12.2024

Acronymes présents dans les désignations de projet

Arrêt de bus	AB
Développement durable	DD
Ordonnance pour la protection contre le bruit	OPB
Mise en conformité	MEC
Route cantonale	RC
Valorisation de traversée de localité	VALTRALOC
Mobilité douce	MD
Plan sectoriel vélo	PSV
Eau de chaussée	EC
Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs	OPAM



Bauprogramm : erläuternde Legende

Version vom 5.01.2026

Datumfarben

Sichtbares Datum ohne Hintergrund = vergangenes Datum

Leeres Datum = Datum, das mehr als 5 Jahre zurückliegt, ab dem heutigen Tag

Projekt seit dem letzten Export gestartet

Datum innerhalb der nächsten 5 Jahre, gerechnet ab heute

Projektkategorien

Beschreibung (Désignation)	Kategorie (Cat)
Kunstwerk (Brücke, Mauer, Tunnel)	OA
Kreuzungsanierung	AC
Städtebauliche Objekte (Art. 17 MobG)	AE
Bushaltestelle	AB
Lärmsanierung	BR
Valtroloc (Aufwertung der Ortsdurchfahrt)	CV
Ausstattung für Zweiräder	2R
Umfahrung- oder Neustrasse	Co
Andere Objekte (Diverses)	AP
Umgestaltung Kantonsstrasse	RE

Projektverantwortlich

SPC = Auftrag nur TBA

Commune = Auftrag nur Gemeinde

Commune avec SPC en co-mandant = Mandat mit Gemeinde als Pilotprojekt und SPC als Co-Mandant

SPC avec commune en co-mandant = Mandat mit SPC als Pilot und der Gemeinde als Mitmandant

Commune avec participation financière SPC = Gemeinde Pilot mit TBA Beteiligung

Délégation de compétence = Gemeinde in Kompetenzübertragung

Acronymes présents dans les désignations de projet

Bushaltestelle	AB
Nachhaltige Entwicklung	DD
Lärmschutzverordnung (LSV)	OPB
Konformitätsbewertung	MEC
Kantonsstrasse	RC
Aufwertung der Ortsdurchfahrt	VALTRALOC
Langsamverkehr	MD
Sachplan Veloverkehr	PSV
Straßenabwasser	EC
Verordnung über den Schutz vor Störfällen (StfV)	OPAM



Programmes de construction : légende / Exemple Bauprogramm : Legende / Beispiel

ID	PCAM	Cat	Désignation	Agglo	Resp.	Début	Ex. réal. (envoi)	Enquête (publi- cation)	Approb. plans (signa- ture)	Exéc. ouvrage (début)	Exéc. ouvrage (fin)	Part vélo
2025_1	0	2R	Estavayer, AB et trottoir partagé à La Croix de Pierre		Commune avec participation financière SPC	janv 25	févr 25	août 25	nov 25	sept 26	mars 27	0%
2025_6	11127	AP	Murten, assainissement virage Riedli Courlevon		SPC	janv 25						0%
2025_12	11131	2R	Villars-sur-Glâne, Transagglo route du Coulat	Agglo Fribourg	Commune en délégation de compétence	janv 25						100%
2025_5	11124	AC	Hauterive, Carrefours La Tuffière-Ecuvillens		SPC	mars 25						10%
2025_8	11126	AC	Bulle, optimisation giratoires Planchy et Pâla		SPC	mars 25						0%
2025_4	11117	OA	Pont sur le Gèrignoz à Marsens et Gumefens		SPC	mars 25				mars 25	févr 26	0%
2025_9	11119	2R	Haut-Intyamon, étude préliminaire MD Villars-sous-Mont - Lessoc		SPC	mai 25						100%



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Fribourg, le 5 janvier 2026

LMob Art.43 Programme de construction des voies cyclables cantonales

Projets dont les travaux débutent dans les 12 prochains mois

PCAM	Cat.	Désignation	Resp.	Début	Ex. préal. (envoi)	Enquête (publi-cation)	Approb. plans (signature)	Exec. ouvrage (début)	Exec. ouvrage (fin)	Agglo	Part Vélo
10967	CV	Estavayer, VALTRALOC Font	SPC avec commune	nov 15	nov 18	sept 21	nov 23	févr 26	févr 27		10%
10983	CV	Murten, VALTRALOC und Bushaltestelle Leimera	SPC avec commune	déc 18	déc 22	juin 24	juin 25	févr 26	mai 27		50%
11135	2R	Granges-Paccot et Guin, Transaggo rampes Viaduc de Grandfey	Commune en délégation de compétence	mai 23	mai 23	juil 24	juil 25	févr 26	oct 26	Agglo Fribourg	100%
10985	2R	Le Mouret, aménagement MD Pafuet	SPC avec commune	juil 17	sept 20	mars 24	déc 24	mars 26	sept 26		100%
11103	2R	Tafers, Ausbau Schlossmatta - Dorfplatz Alterswil	SPC avec commune	nov 23	janv 90	oct 22	déc 25	mars 26	mai 28		50%
10578	AP	Bossonnens, route de Vevey (Valtraloc)	Commune avec SPC	sept 11	juin 21	nov 23	mars 26	avr 26	nov 27		25%
10999	CV	Domdidier, Rte du Grand-Rhain - VALTRALOC	SPC avec commune	sept 17	sept 23	juin 24	avr 26	mai 26	mars 27		75%
10962	2R	Neyruz, mobilité douce S3 (Ouest)	SPC avec commune	avr 18	nov 19	juil 22	oct 25	mai 26	févr 28		75%
11071	2R	PSV, Mesures ponctuelles, Singine	SPC	mars 22			févr 24	mai 26	juin 26		100%
11021	RE	Le Pâquier, Réaménagement rte de la Gare	SPC avec commune	sept 19	oct 20	avr 23	sept 24	juin 26	avr 27	Mobul	50%
10930	2R	La Tour-de-Trême - Epagny, piste mixte et réfection RC	SPC	oct 17		nov 25	juin 26	août 26	juin 27	Mobul	75%
10984	AC	Sorens, Marsens, reaménagement carrefour du Gérignoz	SPC	févr 21	janv 25	déc 25	mars 26	août 26	juil 27		50%
20123	2R	Fribourg, Trans Agglo et AB Fonderie	Commune en délégation de compétence	janv 23	févr 24	févr 25	mars 26	oct 26	mai 27		50%
11136	2R	Düdingen, Transaggo Grandfey - Balliswil	Commune en délégation de compétence	mai 23	mai 23	nov 25	juin 26	oct 26	avr 27	Agglo Fribourg	100%
11138	2R	Düdingen, Transaggo Zelg - Tunnelstrasse	Commune en délégation de compétence	mai 23	mai 23	nov 25	juin 26	oct 26	avr 27	Agglo Fribourg	100%

Fribourg, le 5 janvier 2026

LMob Art.43 Programme de construction des voies cyclables cantonales

Tous les projets

PCAM	Cat.	Désignation	Resp.	Début	Ex. préal. (envoi)	Enquête (publi-cation)	Approb. plans (signature)	Exec. ouvrage (début)	Exec. ouvrage (fin)	Agglo	Part Vélo
11103	2R	Tafers, Ausbau Schlossmatta - Dorfplatz Alterswil	SPC avec commune	nov 23	janv 90	oct 22	déc 25	mars 26	mai 28		50%
10953	2R	Fribourg, Aménagement voie bus et réfection Rte de Marly	Commune en délégation de compétence	juin 15	mars 18	juin 23	nov 23	mars 27	juin 28		50%
10967	CV	Estavayer, VALTRALOC Font	SPC avec commune	nov 15	nov 18	sept 21	nov 23	févr 26	févr 27		10%
11130	2R	Villars-sur-Glâne, Transagglo Croset – Platy	Commune en délégation de compétence	mai 19	mai 19	mai 23	avr 25	août 25	juin 26	Agglo Fribourg	100%
11009	AE	Vuippens, traversée de localité, VALTRALOC	SPC avec commune	févr 21	mai 19	déc 24	nov 25	déc 25	juin 27		25%
10712	Co	Marly-Matran, nouvelle liaison routière	SPC	oct 17	sept 19	déc 20	déc 26	janv 30			25%
10962	2R	Neyruz, mobilité douce S3 (Ouest)	SPC avec commune	avr 18	nov 19	juil 22	oct 25	mai 26	févr 28		75%
10985	2R	Le Mouret, aménagement MD Pafuet	SPC avec commune	juil 17	sept 20	mars 24	déc 24	mars 26	sept 26		100%
11021	RE	Le Pâquier, Réaménagement rte de la Gare	SPC avec commune	sept 19	oct 20	avr 23	sept 24	juin 26	avr 27	Mobul	50%
10661	2R	Tafers, Ausbau Chrüz - Einfahrt Alterswil	SPC avec commune	oct 12	déc 20	avr 25	sept 26	janv 28			50%
11013	2R	Avry, Trans Agglo CO - Rosé	SPC avec commune	mars 19	avr 21	oct 26	févr 27	sept 27	août 28	Agglo Fribourg	100%
10578	AP	Bossonnens, route de Vevey (Valtraloc)	Commune avec SPC	sept 11	juin 21	nov 23	mars 26	avr 26	nov 27		25%
10831	RE	Bouloz, Réaménagement RC	SPC avec commune	juin 18	juil 21	mai 24	août 25	oct 25	août 27		10%
20078	AB	Villars-sur-Glâne, reaménagement rte de Cormanon	Commune en délégation de compétence	janv 21	janv 22	janv 25	févr 26	juil 27	oct 28	Agglo Fribourg	50%
10910	CV	Villars-sur-Glâne, Rte de la Glâne RC	SPC avec commune	nov 12	févr 22	avr 24	févr 26	févr 27	févr 29	Agglo Fribourg	50%
19160	Co	Romont, contournement tronçon EST	SPC	janv 15	juil 22	févr 26	mai 27	mars 28	août 29		25%
11043	2R	Hauterive, liaison IAG - Agroscope	SPC avec commune	mars 21	déc 22	sept 23	oct 24	sept 25	juil 26		50%
10983	CV	Murten, VALTRALOC und Bushaltestelle Leimera	SPC avec commune	déc 18	déc 22	juin 24	juin 25	févr 26	mai 27		50%
11136	2R	Düdingen, Transagglo Grandfey - Balliswil	Commune en délégation de compétence	mai 23	mai 23	nov 25	juin 26	oct 26	avr 27	Agglo Fribourg	100%
11138	2R	Düdingen, Transagglo Zelg - Tunnelstrasse	Commune en délégation de compétence	mai 23	mai 23	nov 25	juin 26	oct 26	avr 27	Agglo Fribourg	100%
11135	2R	Granges-Paccot et Guin, Transagglo rampes Viaduc de Grandfey	Commune en délégation de compétence	mai 23	mai 23	juil 24	juil 25	févr 26	oct 26	Agglo Fribourg	100%
11065	2R	Attalens - Bossonnens - Liaison MD	SPC avec commune	janv 21	juil 23	févr 26	août 26	juil 27	sept 28		100%
11137	2R	Düdingen, Transagglo Garmiswil - Zelg	Commune en délégation de compétence	mai 23	juil 23					Agglo Fribourg	100%
10999	CV	Domdidier, Rte du Grand-Rhain - VALTRALOC	SPC avec commune	sept 17	sept 23	juin 24	avr 26	mai 26	mars 27		75%
11041	CV	Riaz, VALTRALOC	SPC avec commune	janv 21	oct 23	oct 26	oct 27	avr 28	oct 30	Mobul	50%

LMob Art.43 Programme de construction des voies cyclables cantonales

Tous les projets

10981	2R	Avry - Prez-vers-Noréaz. Aménagement cyclable Rosé - Prez	SPC	déc 17	déc 23	juin 26	déc 26	mai 27	juil 28		100%
20123	2R	Fribourg, Trans Agglo et AB Fonderie	Commune en délégation de compétence	janv 23	févr 24	févr 25	mars 26	oct 26	mai 27		50%
11039	CV	Domdidier, Rte Vy d'Avenches - VALTRALOC	SPC avec commune	janv 19	juin 24	févr 26	sept 26	juil 27	mars 29		75%
11069	CV	Villorsonnens - secteur Orsonnens - Réaménagement de la RC	SPC avec commune	avr 21	juin 24	sept 26	févr 27	févr 28	déc 28		10%
11017	CV	Vuadens, VALTRALOC	Commune avec SPC	janv 19	juil 24	nov 25	juin 26	juin 27	déc 28		10%
10918	CV	Riaz, Valtraloc lot 4a	SPC avec commune	nov 12	juil 24	nov 24	févr 25	sept 25	déc 26	Mobul	50%
11076	CV	Ursy_Réaménagement du centre du village	SPC avec commune	nov 18	août 24	janv 26	oct 26	sept 27	déc 29		25%
11129	2R	Avry - Villars-sur-Glâne, Transagglo Croset	Commune en délégation de compétence	mai 19	août 24	nov 26	avr 27	sept 27	juin 28	Agglo Fribourg	100%
11050	2R	Fribourg, réaménagement carrefour Grandfey	SPC	févr 21	août 24	déc 24	août 25	nov 25	mai 26	Agglo Fribourg	100%
10998	AE	Kerzers, Kreisel Treitenstrasse	Commune avec participation financière SPC	déc 19	oct 24	juil 27	juin 28	sept 28	avr 29		25%
11089	CV	Düdingen, Valtraloc	SPC avec commune	oct 22	nov 24	juin 25	mai 26	mars 27	août 29	Agglo Fribourg	25%
11033	2R	Saint-Aubin, Mobilité douce et OA route de Domdidier	SPC avec commune	déc 20	déc 24	janv 26	août 26	juil 27	août 29		75%
10984	AC	Sorens, Marsens, reaménagement carrefour du Gérignoz	SPC	févr 21	janv 25	déc 25	mars 26	août 26	juil 27		50%
11052	2R	Botterens, trottoir et BC	SPC avec commune	janv 21	févr 25	févr 26	juin 26	mars 27	mars 28		100%
11075	2R	Villars-sur-Glâne - Hauterive, Liaison cyclable	SPC	mai 22	mars 25	mars 26	oct 26	juil 27	juin 29	Agglo Fribourg	100%
11099	2R	Vuadens - Le Dally - MD	SPC avec commune	avr 22	avr 25	mars 26	sept 26	déc 27	oct 28	Mobul	100%
20122	CV	Ménières, VALTRALOC Place du Village et arrêts de bus	SPC avec commune	avr 19	mai 25	mars 26	juil 26	mars 27	sept 27		10%
11035	CV	Kerzers, Sektor Murtenstrasse (Süd)	Commune avec SPC	déc 15	juin 25	mars 26	juil 26	mai 27	août 27		50%
11133	2R	Fribourg, Transagglo Beaumont - Miséricorde	Commune en délégation de compétence	janv 23	févr 26	mars 27	déc 27	mars 28	mai 29	Agglo Fribourg	100%
11074	AP	Gibloux/Hauterive, Arrêts BUS Magedens + Amgnt cyclables	SPC avec commune	juil 20	mars 26	nov 26	janv 28	févr 29	août 30		50%
11005	AC	Villars-sur-Glâne, Carrefour de Belle-Croix	SPC avec commune	janv 19	avr 26	mai 27	mai 28	juil 29		Agglo Fribourg	25%
11144	2R	Neyruz, mobilité douce S4 (Ecole)	SPC avec commune	mai 18	avr 26	oct 26	mars 27	janv 28	juin 29		75%
10832	CV	Grenilles, Réaménagement RC et VALTRALOC	SPC avec commune	déc 12	mai 26	févr 27	nov 27	avr 29			10%
11104	2R	Gruyères, trottoir, piste et porte d'entrée Epagny sud	SPC avec commune	janv 20	mai 26	janv 27	mars 27	déc 27	sept 28		100%
11001	CV	Rue, VALTRALOC	SPC avec commune	sept 12	mai 26	oct 26	mars 27	déc 27	avr 29		10%
11096	2R	Tafers, Radweg Weissenbach - St- Antoni	SPC	déc 23	juin 26	janv 27	juil 27	mai 28	mai 29		75%
11079	RE	Marly, réqualification RC Grangette - Gérine	SPC avec commune	févr 22	juin 26	avr 27	sept 27	juil 29		Agglo Fribourg	50%
11040	CV	Charmey, Traversée de localité, VALTRALOC	Commune avec participation financière SPC	mai 17	août 26	juil 27	août 28	mars 29			50%
11093	CV	Delley-Portalban, Valtraloc Delley	SPC avec commune	sept 23	oct 26	sept 27	sept 28	mars 29	mai 30		10%
11049	CV	Semsaes, VALTRALOC	SPC avec commune	janv 12	nov 26	juin 27	sept 27	juil 28	mai 29		10%
11088	AC	Domdidier, Nœud St-Aubin et Mobilité douce sur Rte de St-Aubin	SPC avec commune	mars 23	janv 27	sept 27	mai 28	mars 29	sept 30		50%
11036	RE	Givisiez, Aménagement rte Jo- Siffert	SPC avec commune	janv 21	janv 27	oct 27	août 28	janv 30		Agglo Fribourg	50%
10362	CV	Chénens, VALTRALOC	SPC avec commune	déc 17	févr 27	août 27	janv 28	janv 29	févr 30		50%

LMob Art.43 Programme de construction des voies cyclables cantonales

Tous les projets

11090	RE	Montagny , Correction du tracé et intégration MD, Rte de Parchy	SPC	févr 23	mars 27	déc 27	juin 28	avr 29	avr 30		75%
11145	CV	Neyruz, mobilité douce Centre	SPC avec commune	mai 18	juin 27	avr 28	sept 28	août 29			75%
11038	2R	Matran-VsG - MD	SPC avec commune	juin 21	sept 28					Agglo Fribourg	100%
11105	2R	Aménagements cyclables transitoires	SPC	août 24			mai 27				100%
11068	2R	Aménagements mobilité douce par Ero	SPC	janv 22							100%
10930	2R	La Tour-de-Trême - Epagny, piste mixte et réfection RC	SPC	oct 17		nov 25	juin 26	août 26	juin 27	Mobul	75%
11054	RE	Matran, réaménagement rte de la Pâla	SPC avec commune	juin 21						Agglo Fribourg	50%
11071	2R	PSV, Mesures ponctuelles, Singine	SPC	mars 22			févr 24	mai 26	juin 26		100%
11070	2R	PSV, Mesures ponctuelles, Lac et Düdingen	SPC	mars 22			janv 24	oct 25	nov 25		100%
11063	2R	PSV, Mobul, Participation financière à la Voie verte	Commune avec participation financière SPC	déc 21							100%
11062	2R	PSV, Agglo de Fribourg, Participation financière à la TransAgglo	Commune avec participation financière SPC	déc 21							100%
11073	2R	Vuadens, Vaulruz , Aménagement MD	SPC avec commune	mai 22						Mobul	100%
11064	RE	Plaffeien, Ausbau Hohenstein	SPC	oct 16			janv 26				75%
11101	2R	Cottens - Matran , Liaison MD	SPC	avr 24							100%
11131	2R	Villars-sur-Glâne, Transagglo route du Coulat	Commune en délégation de compétence	janv 25						Agglo Fribourg	100%
11124	AC	Hauterive, Carrefours La Tuffière-Ecuvillens	SPC	mars 25							25%
11139	2R	Düdingen, Transagglo Birch - Luggiwil	Commune en délégation de compétence	janv 23						Agglo Fribourg	100%
11119	2R	Haut-Intyamon, étude préliminaire MD Villars-sous-Mont - Lessoc	SPC	mai 25							100%
11004	AC	Matran, jonction A12 (participation financière SPC)		janv 20							75%
11117	OA	Pont sur le Gérignoz à Marsens et Gumefens	SPC	mars 25				mars 25	sept 26		50%
11002	CV	Courtepin, VALTRALOC centre village y.c. MEC AB	Commune avec SPC	nov 18							50%
11134	2R	Fribourg, Transagglo Miséricorde - Rue du Nord	Commune en délégation de compétence	avr 22						Agglo Fribourg	100%

Fribourg, le 5 janvier 2026

Date version antérieure: 31.12.2024

LMob Art.39 Programme de construction des routes cantonales

Projets ayant débutés depuis le dernier export

PCAM	Cat.	Désignation	Resp.	Début	Ex. préal. (envoi)	Enquête (publi-cation)	Approb. plans (signature)	Exec. ouvrage (début)	Exec. ouvrage (fin)	Agglo	Part Vélo
11127	AP	Murten, assainissement virage Riedli Courlevon	SPC	janv 25							0%
11116	AC	Vuisternens-devant-Romont, assainissement giratoire Poyet	SPC	févr 25							0%
11124	AC	Hauterive, Carrefours La Tuffière-Ecuvillens	SPC	mars 25							25%
11141	OA	La Roche, Construction pont Villaret	SPC avec commune	mars 25	mai 26	mai 26	mai 26	mai 26	mai 26		0%
11117	OA	Pont sur le Gérignoz à Marsens et Gumefens	SPC	mars 25				mars 25	sept 26		50%
11140	AP	Estavayer, ass. évacuation des eaux Sur les Rives	SPC	juin 25							0%
11142	OA	Pont-en-Ogoz, remise en état soutènement route au Bry	SPC avec commune	oct 25	nov 25	nov 25	nov 25	janv 26	juin 26		0%

Fribourg, le 5 janvier 2026

LMob Art.39 Programme de construction des routes cantonales

Projets dont les travaux débutent dans les 12 prochains mois

PCAM	Cat.	Désignation	Resp.	Début	Ex. préal. (envoi)	Enquête (publication)	Approb. plans (signature)	Exec. ouvrage (début)	Exec. ouvrage (fin)	Agglo	Part Vélo
11142	OA	Pont-en-Ogoz, remise en état soutènement route au Bry	SPC avec commune	oct 25	nov 25	nov 25	nov 25	janv 26	juin 26		0%
10967	CV	Estavayer, VALTRALOC Font	SPC avec commune	nov 15	nov 18	sept 21	nov 23	févr 26	févr 27		10%
10983	CV	Murten, VALTRALOC und Bushaltestelle Leimera	SPC avec commune	déc 18	déc 22	juin 24	juin 25	févr 26	mai 27		50%
11103	2R	Tafers, Ausbau Schlossmatta - Dorfplatz Alterswil	SPC avec commune	nov 23	janv 90	oct 22	déc 25	mars 26	mai 28		50%
10578	AP	Bossonnens, route de Vevey (Valtraloc)	Commune avec SPC	sept 11	juin 21	nov 23	mars 26	avr 26	nov 27		25%
20093	AB	Attalens, création AB Chaussia	SPC avec commune	juil 21	févr 22	juin 22	nov 23	avr 26	juin 26		0%
20112	AB	Düdingen, MEC AB Warpel (+/-)	SPC	oct 22	mai 24	janv 25	déc 25	avr 26	juin 26		0%
20126	AB	Corbières, MEC AB Le Vanel	SPC	juin 24	nov 24	juin 25	mars 26	avr 26	juil 26		0%
10999	CV	Domdidier, Rte du Grand-Rhain - VALTRALOC	SPC avec commune	sept 17	sept 23	juin 24	avr 26	mai 26	mars 27		75%
10962	2R	Neyruz, mobilité douce S3 (Ouest)	SPC avec commune	avr 18	nov 19	juil 22	oct 25	mai 26	févr 28		75%
20070	AB	Hauterive, Posieux, MEC AB Vany (+) -> Bulle	SPC	mars 21	juil 24	mars 25	juil 25	mai 26	juil 26		0%
11141	OA	La Roche, Construction pont Villaret	SPC avec commune	mars 25	mai 26	mai 26	mai 26	mai 26	mai 26		0%
11021	RE	Le Pâquier, Réaménagement rte de la Gare	SPC avec commune	sept 19	oct 20	avr 23	sept 24	juin 26	avr 27	Mobul	50%
20105	AB	Heitenried, MEC AB St. Michael (-)	SPC	oct 22	avr 24	avr 25	oct 25	juin 26	juil 26		0%
20106	AB	Heitenried, MEC AB St. Michael (+)	SPC	oct 22	avr 24	avr 25	oct 25	juin 26	juil 26		0%
20132	AB	Ursy, secteur Montet (Glâne), MEC AB Village	SPC	oct 24	mai 25	sept 25	mars 26	juin 26	août 26		0%
20124	AB	Misery-Courtion, MEC AB Village	SPC	juin 24	mai 25	oct 25	mars 26	juil 26	oct 27		0%
20130	AB	Botterens, MEC AB Village	SPC	oct 24	juil 25	janv 26	juin 26	juil 26	sept 26		0%
10930	2R	La Tour-de-Trême - Epagny, piste mixte et réfection RC	SPC	oct 17		nov 25	juin 26	août 26	juin 27	Mobul	75%
10984	AC	Sorens, Marsens, reaménagement carrefour du Gérignoz	SPC	févr 21	janv 25	déc 25	mars 26	août 26	juil 27		50%
20123	2R	Fribourg, Trans Agglo et AB Fonderie	Commune en délégation de compétence	janv 23	févr 24	févr 25	mars 26	oct 26	mai 27		50%
11026	RE	Charmey, assainissement RC pont du Roc	SPC	nov 20	déc 22	nov 25	janv 26	oct 26	juin 28		0%

Fribourg, le 5 janvier 2026

LMob Art.39 Programme de construction des routes cantonales

Tous les projets

PCAM	Cat.	Désignation	Resp.	Début	Ex. préal. (envoi)	Enquête (publication)	Approb. plans (signature)	Exec. ouvrage (début)	Exec. ouvrage (fin)	Agglo	Part Vélo
11103	2R	Tafers, Ausbau Schlossmatta - Dorfplatz Alterswil	SPC avec commune	nov 23	janv 90	oct 22	déc 25	mars 26	mai 28		50%
10953	2R	Fribourg, Aménagement voie bus et réfection Rte de Marly	Commune en délégation de compétence	juin 15	mars 18	juin 23	nov 23	mars 27	juin 28		50%
10967	CV	Estavayer, VALTRALOC Font	SPC avec commune	nov 15	nov 18	sept 21	nov 23	févr 26	févr 27		10%
11009	AE	Vuippens, traversée de localité, VALTRALOC	SPC avec commune	févr 21	mai 19	déc 24	nov 25	déc 25	juin 27		25%
10712	Co	Marly-Matran, nouvelle liaison routière	SPC	oct 17	sept 19	déc 20	déc 26	janv 30			25%
10962	2R	Neyruz, mobilité douce S3 (Ouest)	SPC avec commune	avr 18	nov 19	juil 22	oct 25	mai 26	févr 28		75%
10863	OA	Heitenried, pont sur le Sodbach	SPC	déc 11	avr 20		sept 21				0%
19161	Co	Kerzers, contournement	SPC	févr 19	mai 20	mars 26	janv 27	déc 28			0%
20049	AB	Estavayer-le-Lac, MEC AB (+) et carrefour Vuissens	Commune avec participation financière SPC	janv 20	oct 20	juil 25					0%
11021	RE	Le Pâquier, Réaménagement rte de la Gare	SPC avec commune	sept 19	oct 20	avr 23	sept 24	juin 26	avr 27	Mobul	50%
10661	2R	Tafers, Ausbau Chrüz - Einfahrt Alterswil	SPC avec commune	oct 12	déc 20	avr 25	sept 26	janv 28			50%
10830	AB	Murten, Bushaltestelle Burg	Commune en délégation de compétence	juil 18	févr 21	nov 22	oct 23	janv 25	mai 25		0%
20019	AB	Gruyères, MEC AB La Loue	SPC avec commune	mars 20	mai 21	févr 23	févr 24	juin 25	sept 25		0%
10578	AP	Bossonnens, route de Vevey (Valtraloc)	Commune avec SPC	sept 11	juin 21	nov 23	mars 26	avr 26	nov 27		25%
10831	RE	Bouloz, Réaménagement RC	SPC avec commune	juin 18	juil 21	mai 24	août 25	oct 25	août 27		10%
20078	AB	Villars-sur-Glâne, reaménagement rte de Cormanon	Commune en délégation de compétence	janv 21	janv 22	janv 25	févr 26	juil 27	oct 28	Agglo Fribourg	50%
10910	CV	Villars-sur-Glâne, Rte de la Glâne RC	SPC avec commune	nov 12	févr 22	avr 24	févr 26	févr 27	févr 29	Agglo Fribourg	50%
20093	AB	Attalens, création AB Chaussia	SPC avec commune	juil 21	févr 22	juin 22	nov 23	avr 26	juin 26		0%
10974	AC	Farvagny-le-Grand, Reaménagement giratoire de Grenilles	SPC avec commune	déc 16	mars 22						0%
11060	OA	Tafers, Sanierung Durchlass Seelimatta	SPC	janv 21	mars 22		juil 23				0%
10861	OA	Cressier-Gurmels, pont sur la Bibera	SPC	oct 12	juin 22	juin 23	déc 25	févr 27	déc 28		0%
11044	AP	Cressier, traitement EC Bibera	SPC	janv 21	juin 22	juin 23	juil 23				0%
10997	OA	Autoroute A12, Couverture, Secteur Chamblieux	SPC avec commune	janv 18	juil 22	janv 27	juil 20	janv 31	janv 31		0%
10980	OA	Autoroute A12, Couverture secteur Chamblieux DIME	SPC avec commune	juin 20	juil 22	janv 27	déc 22	janv 29	déc 30		0%
20092	AB	Gruyère Sud, Broc, Le Home -> Bulle	SPC	juil 21	juil 22	févr 23	août 23	oct 25	déc 25		0%
20080	AB	Gruyère Sud, Broc, Le Home -> Charmey	SPC	juil 21	juil 22	févr 23	août 23	oct 25	déc 25		0%
19160	Co	Romont, contournement tronçon EST	SPC	janv 15	juil 22	févr 26	mai 27	mars 28	août 29		25%
11043	2R	Hauterive, liaison IAG - Agroscope	SPC avec commune	mars 21	déc 22	sept 23	oct 24	sept 25	juil 26		50%

LMob Art.39 Programme de construction des routes cantonales

Tous les projets

10983	CV	Murten, VALTRALOC und Bushaltestelle Leimera	SPC avec commune	déc 18	déc 22	juin 24	juin 25	févr 26	mai 27	50%
11026	RE	Charmey, assainissement RC pont du Roc	SPC	nov 20	déc 22	nov 25	janv 26	oct 26	juin 28	0%
20059	AB	La Roche, place des AB Ecole -> Fribourg	SPC	janv 21	avr 23	sept 23	févr 24	mars 28	oct 28	0%
20058	AB	La Roche, place des AB Ecole -> Bulle	SPC	janv 21	avr 23	sept 23	févr 24	mars 28	oct 28	0%
20095	AB	Echarlens, MEC AB Village-> Corbière	SPC avec commune	nov 21	avr 23	juil 27	sept 27	août 28	mars 29	0%
20094	AB	Echarlens, MEC AB Village-> Bulle	SPC avec commune	nov 21	avr 23	juil 27	sept 27	août 28	mars 29	0%
20040	AB	Villarod, MEC AB Poste-> Romont	SPC	févr 21	juin 23	mars 27	sept 27	avr 29	juil 29	0%
20041	AB	Villarod, MEC AB Poste -> Farvagny	SPC	févr 21	juin 23	déc 26	juin 27	janv 29	avr 29	0%
20030	AB	Autigny, MEC AB café de L'Ecu (-)	SPC	févr 21	juil 23	mars 24	août 29			0%
20044	AB	Vuisternens-en-Ogoz, MEC AB croisée -> Bulle	SPC	févr 21	juil 23	avr 24	déc 24	oct 25	déc 25	0%
20043	AB	Vuisternens-en-Ogoz, MEC AB croisée -> Fribourg	SPC	févr 21	juil 23	avr 24	déc 24	oct 25	déc 25	0%
20037	AB	Vuisternens-en-Ogoz, MEC AB Le Haut (pcam 20037/20121)	SPC	févr 21	juil 23	févr 24	août 24	mai 25	nov 25	0%
20084	AB	Gruyère Sud, Vaulruz, MEC AB Croix-Verte -> Bulle	SPC	juil 21	sept 23	nov 26	mai 27	nov 28	mars 29	0%
20083	AB	Gruyère Sud, Vaulruz, MEC AB Croix-Verte -> Romont	SPC	juil 21	sept 23	nov 26	mai 27	nov 28	mars 29	0%
20096	AB	Gruyère Sud, Charmey, MEC AB La Tzintre -> Jaun	SPC	sept 21	sept 23	nov 26	mai 27	nov 28	mars 29	0%
20082	AB	Gruyère Sud, Vaulruz, MEC AB Vaulruz-Nord, gare (+)	SPC	juil 21	sept 23					0%
20081	AB	Gruyère Sud, Charmey, MEC AB La Tzintre (-)	SPC	juil 21	sept 23	nov 26	mai 27	nov 28	mars 29	0%
10999	CV	Domdidier, Rte du Grand-Rhain - VALTRALOC	SPC avec commune	sept 17	sept 23	juin 24	avr 26	mai 26	mars 27	75%
11041	CV	Riaz, VALTRALOC	SPC avec commune	janv 21	oct 23	oct 26	oct 27	avr 28	oct 30	Mobul 50%
20123	2R	Fribourg, Trans Agglo et AB Fonderie	Commune en délégation de compétence	janv 23	févr 24	févr 25	mars 26	oct 26	mai 27	50%
10922	AP	Dompièrre, étude corr. Arbogne	SPC	mars 13	févr 24	janv 30	janv 30	janv 30	janv 30	0%
20105	AB	Heitenried, MEC AB St. Michael (-)	SPC	oct 22	avr 24	avr 25	oct 25	juin 26	juil 26	0%
20106	AB	Heitenried, MEC AB St.Michael (+)	SPC	oct 22	avr 24	avr 25	oct 25	juin 26	juil 26	0%
20112	AB	Düdingen, MEC AB Warpel (+/-)	SPC	oct 22	mai 24	janv 25	déc 25	avr 26	juin 26	0%
11039	CV	Domdidier, Rte Vy d'Avenches - VALTRALOC	SPC avec commune	janv 19	juin 24	févr 26	sept 26	juil 27	mars 29	75%
11069	CV	Villorsonnens - secteur Orsonnens - Réaménagement de la RC	SPC avec commune	avr 21	juin 24	sept 26	févr 27	févr 28	déc 28	10%
11017	CV	Vuadens, VALTRALOC	Commune avec SPC	janv 19	juil 24	nov 25	juin 26	juin 27	déc 28	10%
11006	RE	Villars-sur-Glâne, Voie additionnelle	SPC	déc 18	juil 24	févr 27	juil 28	oct 29	mai 30	0%
20072	AB	Hauterive, Posieux, MEC AB Village -> Bulle	SPC	mars 21	juil 24	mars 26	oct 26	sept 27	déc 27	0%
20071	AB	Hauterive, Posieux, MEC AB Village -> Fribourg	SPC	mars 21	juil 24	mars 26	oct 26	sept 27	déc 27	0%
20070	AB	Hauterive, Posieux, MEC AB Vany (+) -> Bulle	SPC	mars 21	juil 24	mars 25	juil 25	mai 26	juil 26	0%
20074	AB	Hauterive, Ecuwillens, MEC AB Champ du Nord -> Fribourg	SPC	mars 21	juil 24					0%
20073	AB	Hauterive, Ecuwillens, MEC AB Champ du Nord -> Bulle	SPC	mars 21	juil 24					0%
20090	AB	Gruyère Sud, Châtel-ss-Monsalvens, MEC AB Restaurant -> Bulle	SPC	juil 21	juil 24	nov 28	mai 29	nov 30		0%
20091	AB	Gruyère Sud, Châtel-ss-Monsalvens, MEC AB Restaurant -> Charmey	SPC	juil 21	juil 24	janv 29	juin 29	janv 31		0%

LMob Art.39 Programme de construction des routes cantonales

Tous les projets

10918	CV	Riaz, Valtraloc lot 4a	SPC avec commune	nov 12	juil 24	nov 24	févr 25	sept 25	déc 26	Mobul	50%
11076	CV	Ursy_Réaménagement du centre du village	SPC avec commune	nov 18	août 24	janv 26	oct 26	sept 27	déc 29		25%
10998	AE	Kerzers, Kreisel Treitenstrasse	Commune avec participation financière SPC	déc 19	oct 24	juil 27	juin 28	sept 28	avr 29		25%
11089	CV	Düdingen, Valtraloc	SPC avec commune	oct 22	nov 24	juin 25	mai 26	mars 27	août 29	Agglo Fribourg	25%
20126	AB	Corbières, MEC AB Le Vanel	SPC	juin 24	nov 24	juin 25	mars 26	avr 26	juil 26		0%
11033	2R	Saint-Aubin, Mobilité douce et OA route de Domdidier	SPC avec commune	déc 20	déc 24	janv 26	août 26	juil 27	août 29		75%
10984	AC	Sorens, Marsens, réaménagement carrefour du Gérignoz	SPC	févr 21	janv 25	déc 25	mars 26	août 26	juil 27		50%
20119	AB	Rueyres-St-Laurent, Bifurcation (PCAM 20119/20120)	SPC	nov 23	janv 25	févr 26	juil 26	mars 27	août 27		0%
20100	AB	Oberschrot, MEC AB Büel (+/-)	SPC	oct 22	févr 25	janv 26	sept 26	oct 27	juil 28		0%
20102	AB	Rechthalten, MEC AB Dorf (+/-)	SPC	oct 22	févr 25	avr 26	sept 26	août 27	janv 28		0%
20122	CV	Ménières, VALTRALOC Place du Village et arrêts de bus	SPC avec commune	avr 19	mai 25	mars 26	juil 26	mars 27	sept 27		10%
20124	AB	Misery-Courtion, MEC AB Village	SPC	juin 24	mai 25	oct 25	mars 26	juil 26	oct 27		0%
20132	AB	Ursy, secteur Montet (Glâne), MEC AB Village	SPC	oct 24	mai 25	sept 25	mars 26	juin 26	août 26		0%
11035	CV	Kerzers, Sektor Murtenstrasse (Süd)	Commune avec SPC	déc 15	juin 25	mars 26	juil 26	mai 27	août 27		50%
11047	AP	Cottens, Riales inst. Traitement eaux de chaussée	SPC	sept 20	juin 25	mars 26	sept 26	juil 27	nov 27		0%
10866	OA	Granges, pont sur la Biorde	SPC	juil 12	juil 25	juin 26	déc 26	juil 27	déc 28		0%
20130	AB	Botterens, MEC AB Village	SPC	oct 24	juil 25	janv 26	juin 26	juil 26	sept 26		0%
20098	AB	Giffers, MEC AB Dorf (-)	SPC	oct 22	nov 25	juin 26	nov 26	août 27	août 28		0%
20099	AB	Giffers, MEC AB Dorf (+)	SPC	oct 22	nov 25	juin 26	sept 26	déc 27	déc 28		0%
11142	OA	Pont-en-Ogoz, remise en état soutènement route au Bry	SPC avec commune	oct 25	nov 25	nov 25	nov 25	janv 26	juin 26		0%
11106	OA	Marly, Bassin traitement sous pont Pérolles	SPC avec commune	juil 24	janv 26	mai 26	févr 27	janv 28	juil 28		0%
11125	OA	Siviriez, reconstruction pont sur la Glâne Villaraboud	SPC	janv 24	janv 26	juin 26	juin 26	juin 27	mai 28		0%
11074	AP	Gibloux/Hauterive, Arrêts BUS Magnedens + Amgmt cyclables	SPC avec commune	juil 20	mars 26	nov 26	janv 28	févr 29	août 30		50%
10979	AP	Albeuve, Ponceau et exutoire vers la Sarine	Commune avec participation financière SPC	juin 12	mars 26	juil 26	sept 26	févr 28	févr 29		0%
20088	AB	Gruyère Sud, Gruyères, MEC AB Epagny-Prâ Dêrê -> Bulle	SPC	juil 21	avr 26	sept 26	mars 27	sept 28	janv 29		0%
11005	AC	Villars-sur-Glâne, Carrefour de Belle-Croix	SPC avec commune	janv 19	avr 26	mai 27	mai 28	juil 29		Agglo Fribourg	25%
19163	Co	Romont, contournement tronçon SUD	SPC	janv 15	avr 26	juin 27	août 29	sept 30			0%
11144	2R	Neyruz, mobilité douce S4 (Ecole)	SPC avec commune	mai 18	avr 26	oct 26	mars 27	janv 28	juin 29		75%
10832	CV	Grenilles, Réaménagement RC et VALTRALOC	SPC avec commune	déc 12	mai 26	févr 27	nov 27	avr 29			10%
11141	OA	La Roche, Construction pont Villaret	SPC avec commune	mars 25	mai 26	mai 26	mai 26	mai 26	mai 26		0%
11001	CV	Rue, VALTRALOC	SPC avec commune	sept 12	mai 26	oct 26	mars 27	déc 27	avr 29		10%
10857	OA	Riaz, pont sur la Sionge	SPC	avr 13	juin 26	déc 26	juin 27	janv 29	déc 29		0%
11091	AC	Murten, assainissement carrefour Gempenach-Ulmiz	SPC	mai 23	juin 26	févr 27	mai 27	mars 28	juil 28		0%
11096	2R	Tafers, Radweg Weissenbach - St-Antoni	SPC	déc 23	juin 26	janv 27	juil 27	mai 28	mai 29		75%
11079	RE	Marly, réqualification RC Grangette - Gérine	SPC avec commune	févr 22	juin 26	avr 27	sept 27	juil 29		Agglo Fribourg	50%
20116	AB	Estavayer-le-Lac, MEC AB et trottoir la Vounaise	SPC avec commune	oct 20	août 26	janv 27	juin 27	mai 28	févr 29		0%
11040	CV	Charmey, Traversée de localité, VALTRALOC	Commune avec participation financière SPC	mai 17	août 26	juil 27	août 28	mars 29			50%
20089	AB	Gruyère Sud, Gruyères, MEC AB Epagny-Prâ Dêrê -> Charmey	SPC	juil 21	sept 26	mai 27	nov 27	mai 29	sept 29		0%
11093	CV	Delley-Portalban, Valtraloc Delley	SPC avec commune	sept 23	oct 26	sept 27	sept 28	mars 29	mai 30		10%

LMob Art.39 Programme de construction des routes cantonales

Tous les projets

11049	CV	Semsales, VALTRALOC	SPC avec commune	janv 12	nov 26	juin 27	sept 27	juil 28	mai 29	10%
11098	AC	Düdingen, réaménagement carrefour Bundtels	SPC	janv 24	déc 26	juin 27	nov 27	août 28	avr 29	0%
20066	AB	Essert, MEC AB Riedera -> Fribourg	SPC	mars 21	déc 26	juin 27	janv 28	déc 29	mars 30	0%
20067	AB	Le Mouret, MEC AB Moulin à Benz (+)	SPC	mars 21	déc 26	juil 27	janv 28	déc 29	avr 30	0%
20068	AB	Ependes, MEC AB Village -> Treyvaux	SPC	mars 21	déc 26	juil 27	janv 28	déc 29	avr 30	0%
20069	AB	Ependes, MEC AB Village -> Fribourg	SPC	mars 21	déc 26	juil 27	févr 28	janv 30	avr 30	0%
20045	AB	Farvagny-le-Grand, MEC AB centre -> Vuisternens	SPC	févr 21	déc 26	janv 29	juil 29			0%
20046	AB	Farvagny-le-Grand, MEC AB centre -> Fribourg	SPC	févr 21	déc 26	avr 27	oct 27	avr 29	juil 29	0%
20065	AB	Essert, MEC AB Riedera -> Bulle	SPC	mars 21	déc 26	juin 27	janv 28	déc 29	mars 30	0%
11088	AC	Domdidier, Nœud St-Aubin et Mobilité douce sur Rte de St-Aubin	SPC avec commune	mars 23	janv 27	sept 27	mai 28	mars 29	sept 30	50%
20064	AB	Le Mouret, MEC AB Village -> Fribourg	SPC	mars 21	janv 27	juin 27	janv 28	déc 29	mars 30	0%
11036	RE	Givisiez, Aménagement rte Jo-Siffert	SPC avec commune	janv 21	janv 27	oct 27	août 28	janv 30		Agglo Fribourg 50%
20063	AB	Le Mouret, MEC AB Village -> La Roche	SPC	mars 21	janv 27	juil 27	janv 28	déc 29	avr 30	0%
10362	CV	Chénens, VALTRALOC	SPC avec commune	déc 17	févr 27	août 27	janv 28	janv 29	févr 30	50%
11061	OA	Wünnewil-Flamatt, Neuanschluss Chrummatt-Flamatt	SPC	oct 21	mars 27	oct 27	févr 28	avr 30		0%
11090	RE	Montagny, Correction du tracé et intégration MD, Rte de Parchy	SPC	févr 23	mars 27	déc 27	juin 28	avr 29	avr 30	75%
11085	AC	Hauterive, Réaménagement du carrefour Tronc-Bourlo	SPC avec commune	mars 23	mars 27	sept 27	oct 28	oct 28	oct 29	0%
11145	CV	Neyruz, mobilité douce Centre	SPC avec commune	mai 18	juin 27	avr 28	sept 28	août 29		75%
20998	AB	Prestations générales Arrêts de bus	SPC	janv 19						0%
20999	AB	Fournitures bordures FriBord	SPC	janv 23						0%
10923	AP	Düdingen, Birch-Luggiwil, liaison routière	Commune avec participation financière SPC	mai 17						0%
10950	AB	Düdingen, Bushaltestellen Briegli	Commune avec participation financière SPC	mai 21			août 25	sept 25	oct 25	0%
10930	2R	La Tour-de-Trême - Epagny, piste mixte et réfection RC	SPC	oct 17		nov 25	juin 26	août 26	juin 27	Mobul 75%
11054	RE	Matran, réaménagement rte de la Pâla	SPC avec commune	juin 21						Agglo Fribourg 50%
20111	AB	Ueberstorf, MEC AB Albigenstrasse (+)	SPC	oct 22						0%
20110	AB	Ueberstorf, MEC AB Albigenstrasse (-)	SPC	oct 22						0%
11048	AP	Avry-Matran - évacuation eaux de chaussées, Riau de la Bagne	SPC	août 21						0%
20085	AB	Gruyère Sud, Gruyère, MEC AB Moléson-sur-Gruyère terminus	SPC	juil 21						0%
20104	AB	Heitenried, MEC AB Dorf (+/-)	SPC	oct 22						0%
11064	RE	Plaffeien, Ausbau Hohenstein	SPC	oct 16			janv 26			75%
20086	AB	Gruyère Sud, Gruyères, MEC AB Epagny-Village -> Bulle	SPC	juil 21						0%
20087	AB	Gruyère Sud, Gruyères, MEC AB Epagny-Village -> Montbovon	SPC	juil 21						0%
20036	AB	Corminboeuf, MEC AB ancienne poste (-)	SPC	juil 20						0%
11081	AP	Traitement des eau de chaussée	SPC	janv 23						0%
11002	CV	Courtepin, VALTRALOC centre village y.c. MEC AB	Commune avec SPC	nov 18						50%
11128	OA	Fribourg, Pont de Pérolles remise en état	SPC	janv 21				avr 25	oct 25	0%
11127	AP	Murten, assainissement virage Riedli Courlevon	SPC	janv 25						0%

Fribourg, le 5 janvier 2026

LMob Art.39 Programme de construction des routes cantonales

Tous les projets

20134	AB	Rue, MEC AB Gillarens	SPC	juin 24			0%
11124	AC	Hauterive, Carrefours La Tuffière-Ecuwillens	SPC	mars 25			25%
11004	AC	Matran, jonction A12 (participation financière SPC)		janv 20			75%
11117	OA	Pont sur le Gérignoz à Marsens et Gumefens	SPC	mars 25	mars 25	sept 26	50%
11116	AC	Vuisternens-devant-Romont, assainissement giratoire Poyet	SPC	févr 25			0%
11115	AP	Courtepin, analyse bassin versant	SPC	sept 24			0%
11095	AP	Innovation, recherche et développement DD	SPC	oct 23			0%
11094	AP	Cadastre SIG évacuation des eaux	SPC	janv 24			0%
11084	AP	Villaz, évacuation des eaux, Villaz-st-Pierre	SPC	juil 23			0%
11080	AP	Grolley, Evacuation des eaux de chaussée	SPC	oct 22			0%
11140	AP	Estavayer, ass. évacuation des eaux Sur les Rives	SPC	juin 25			0%

Service des ponts et chaussées SPC
Tiefbauamt TBA

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

T +41 26 305 36 44
www.fr.ch/spc

Etude préliminaire à lancer (pilotage SMO)	Commune	Agglo	PA	Part vélo	Délai pour lancement étude
Liaison MD Matran - Avry, route de la Pâla	Avry, Matran	Fribourg	PA5	100%	févr 26
Veloverbindung Schmitten - Flamatt	Schmitten, Wünnewil- Flamatt	Bern	AP5	100%	avr 26
Liaison cyclable Pensier - Courtepin	Courtepin			100%	mars 28
Liaison cyclable Estavayer – Payerne	Cugy, Montets, Lully, Sévaz, Estavayer			100%	juin 29
Veloverbindung Düringen (Luggiwil) – Gurmels	Düringen, Kleinbödingen, Gurmels			100%	avr 30

Projet à lancer	Agglo	PA	dernier délai début travaux	Part vélo	Délai pour lancement projet
Liaison cyclable le long de la route cantonale entre la gare du Pâquier et la route du Motélon (Gruyères) (Le Paquier-Pringy)	Mobul	PA4	mars 29	100%	sept 25
Liaison cyclable le long de la route de Pra-Riond entre le giratoire du Cloalet et le giratoire d'entrée de la commune de Broc (La Tour-de-Trême-Broc)	Mobul	PA4	mars 29	100%	déc 25
Requalification de la route de la Rosière	Fribourg	PA4	mars 29	50%	juil 26
Requalification de la route Jo Siffert (partie Etat)	Fribourg	PA4	mars 29	50%	juil 26
Aménagement en faveur des cycles route de Cormanon, yc carrefour Berra	Fribourg	PA4	mars 29	100%	juil 26
Assainissement des points noirs et du réseau routier: carrefour Bundtels	Fribourg	PA4	mars 29		oct 26
Requalification du centre de la traversée de Neyruz	Fribourg	PA5	déc 32	50%	janv 27
Requalification sortie sud Düdingen : carrefour Tschemier et Jetschwilstrasse	Fribourg	PA5	déc 32	50%	juin 27
Liaison de mobilité douce Matran-Villars-sur-Glâne	Fribourg	PA5	déc 32	100%	janv 28
Vuadens / Vaulruz : Liaison MD sur la route cantonale entre Vuadens et Vaulruz	Mobul	PA5	déc 32	100%	avr 28
Veloverbindung Schmittlen - Flamatt	Bern	AP5		100%	sept 28
Liaison cyclable Romont - Villaz-St-Pierre par la route de Fuyens				100%	janv 29
Liaison cyclable Bossonnens - Palézieux	RiveLac	PA5		100%	mai 29
Liaison cyclable Pensier - Courtepin				100%	janv 30
Liaison cyclable Pringy - Epagny	Mobul	PA5		100%	juin 30